



รายงานผลการดำเนินงาน
การใช้จ่ายงบประมาณ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
(รอบ 12 เดือน)

(ห้วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)



ของ
เทศบาลตำบลสกลเปลือย
อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

คำนำ

รายงานผลการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฉบับนี้เป็น รายงานผลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน (ห้วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566-30 กันยายน 2567) ซึ่งปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 (3) และข้อ 30 (5) ที่ได้กำหนดให้คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนารายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

การรายงานผลการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน เทศบาลตำบลสงเปลือย ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่คณะผู้บริหาร และประชาชนผู้มีความสนใจ เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเป็นการวิเคราะห์ถึงความ เปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการปฏิบัติงาน สำหรับนำไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับ สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

เทศบาลตำบลสงเปลือย
อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
คำนำ	
สารบัญ	
ส่วนที่ 1 บทนำ	1-2
1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	1
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	2
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	2
4. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	2
ส่วนที่ 2 การรายงานผลการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ	3-72
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.2567	
1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา	3-9
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนาเทศบาล	
2. สรุปรายงานรายรับ-รายจ่ายจริง ปีงบประมาณ พ.ศ.2567	10-11
3. สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณที่ดำเนินการ	12-16
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	
4. รายงานผลแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	17-71
การใช้จ่ายงบประมาณ และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา	
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	
5. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ	72

ส่วนที่ 1 บทนำ

ที่มาของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ กิจกรรม ของเทศบาล ว่าแผนยุทธศาสตร์และแผนงานที่กำหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้น ดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิด แต่เป็นเครื่องมือติดตามผลการทำงาน เพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดบริการสาธารณะ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความสำเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา การประเมินปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้ในโครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ (Implementation Process) เป็นเครื่องมือให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำไปพิจารณาทบทวนปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้มีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้การจัดบริการสาธารณะมีความเหมาะสม เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความคุ้มค่า เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของหน่วยงาน

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น และการนำแผนพัฒนาไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณ ก็ต้องมีการตรวจสอบผล การใช้จ่ายงบประมาณว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด ก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การนำแผนไปจัดทำงบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 22 ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ

การติดตามและประเมินผลซึ่งเกิดจากการวางแผนและการใช้งบประมาณที่ได้ตั้งไว้ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญที่จะแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จ ความล้มเหลวและแนวทางในการกำหนดกรอบการพัฒนาในระยะภายหน้าต่อไป

ในส่วนของการประเมินผลนั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขตหรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นซึ่งว่า แผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้น ให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้งบประมาณเพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ ที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจครั้งต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเที่ยงตรงเชื่อถือได้

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา

การติดตาม (Monitoring) เป็นการติดตามเพื่อให้ทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณและได้บรรจุไว้ในแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2567 และในกรณีที่มีปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน จะได้พิจารณาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงให้โครงการต่าง ๆ สำเร็จลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การประเมินผล (Evaluation) เป็นการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานของเทศบาลตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและการประเมินผลในภาพรวมของแผนพัฒนา ผ่านทางคณะกรรมการชุมชนและกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ และนำผลสรุปเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพื่อให้เห็นว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านใดที่ประสบความสำเร็จเป็นไปตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่กำหนดไว้ หรือมีปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จเป็นไปตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่กำหนดไว้ หรือมียุทธศาสตร์ด้านใดที่ควรปรับเปลี่ยนแนวทางหรือโครงการพัฒนาให้เหมาะสมและสอดคล้อง เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารเทศบาลใช้เป็นข้อมูลในการจัดลำดับความสำคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อนที่จะจัดทำแผนพัฒนาครั้งต่อไป

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การติดตามและประเมินผลเป็นปัจจัยที่สำคัญในการบริหารเชิงกลยุทธ์ กล่าวคือ หลังจากที่ได้นำแผนการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติจำเป็นที่จะต้องมีการติดตามและประเมินผลเพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเป็นการวิเคราะห์ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากปฏิบัติงานสำหรับนำไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทำงาน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ของเทศบาลตำบลสงเปลือย เป็นการติดตามและประเมินผลหลังจากที่ได้นำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติเป็นเวลา 1 ปี (ตามงบประมาณคือ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567) ทั้งนี้เป็นไปตามบทบัญญัติของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ที่ได้ระบุในหมวดที่ 6 (การติดตามและประเมินผล ข้อ 28 – 29 ซึ่งได้กำหนดไว้ว่า “ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำหรับกำหนดแนวทาง วิธีการ และให้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยให้รายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

4. ประโยชน์ของการติดตามประเมินผล

ผู้บริหารเทศบาลฯ ใช้การติดตามและประเมินผล เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานได้หลายแนวทาง ดังนี้

1. จัดสรรทรัพยากรของเทศบาล โดยสามารถพิจารณาจากการติดตามและประเมินผลว่า กิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่
2. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของส่วนต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนดไว้หรือไม่

ส่วนที่ 2 การรายงานผลการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลตำบลสงเปลือย เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในพื้นที่ ผู้บริหารจึงได้กำหนดกรอบวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา กรอบยุทธศาสตร์ การพัฒนา และแนวทางการพัฒนา พ.ศ. 2566-2570 ดังนี้

วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา
และแนวทางการพัฒนา เทศบาลตำบลสงเปลือย

วิสัยทัศน์

“สงเปลือยตำบลน่าอยู่ แหล่งผลิตข้าวเหนียวพันธุ์ดี ถิ่นท่องเที่ยววิถีชาวผู้ไทย
ส่งเสริมการเกษตร ทฤษฎีใหม่ ใส่ใจวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
พัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชน
ในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม
4. การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม
5. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ

จุดยืนทางยุทธศาสตร์

“เป็นเมืองน่าอยู่ สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานครอบคลุม
ทุกพื้นที่ มีภูมิคุ้มกันทางสังคมที่ดี เพื่อให้ชุมชนมีรากฐานที่
เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลตำบลสงเปลือย

4



มี ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจ ผลิตภัณฑ์ชุมชน การเกษตรและการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคน สังคม ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาความมั่นคงความสงบภายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และพัฒนาระบบบริหารงาน ภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี



เป้าประสงค์รวม

1. มีโครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอและทั่วถึง ทั้งในด้านการผังเมืองด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนส่งแหล่งน้ำและระบบชลประทาน
2. มีเศรษฐกิจฐานรากที่มั่นคง ครีวเรือนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากผลิตภัณฑ์ชุมชน พึ่งตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น
3. มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน และสังคมให้ครอบคลุมทุกด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งด้าน การศึกษา สาธารณสุข ระบบสวัสดิการ อาชีพ ฯลฯ สร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลป วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
4. มีการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชาชนมีจิตสำนึก ร่วมกัน อนุรักษ์ ฟื้นฟู ป้องกัน การทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ ความคงอยู่และกำจัดมลพิษทั้งทางอากาศขยะน้ำเสียและของเสียอันตรายโดยวิธีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5. มีการพัฒนาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายใน ให้สังคมมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินปัญหายาเสพติดได้รับการแก้ไขสังคมมีความปรองดองและสามัคคี โดยมีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นศูนย์กลาง และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
6. พัฒนานองค์กรให้มีระบบการบริหารงาน ที่โปร่งใสเป็นธรรมมีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมภายใต้ หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์รวม

1. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ
2. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน



เป้าประสงค์



หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองช่าง

มีโครงสร้างพื้นฐาน ที่เพียงพอและทั่วถึง ทั้งในด้านการผังเมืองด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนส่งแหล่งน้ำและระบบชลประทาน



ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์

จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ



กลยุทธ์/แผนงานการพัฒนา

1. การพัฒนาด้านสาธารณูปการ/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
2. การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
3. การพัฒนาด้านแหล่งน้ำและระบบชลประทาน/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา



ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

1. จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการด้านสาธารณูปการ
2. จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการด้านสาธารณูปโภค
3. จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการด้านแหล่งน้ำและระบบชลประทาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ ผลิตภัณฑ์ชุมชน การเกษตร และการท่องเที่ยว



เป้าประสงค์



หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองสวัสดิการสังคม , สำนักปลัด

มีเศรษฐกิจฐานรากที่มั่นคง ครีวเรือนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากผลิตภัณฑ์ชุมชน พึ่งตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมพื้นถิ่น



ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์

1. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ
2. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม



กลยุทธ์/แผนงานการพัฒนา

1. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ผลิตภัณฑ์ชุมชน/แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
2. การพัฒนาด้านการเกษตร/แผนงานเกษตร
3. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่/แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ



ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

1. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการด้านเศรษฐกิจ ผลิตภัณฑ์ชุมชน
2. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการด้านการเกษตร
3. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่
4. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคน สังคม ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น



เป้าประสงค์



หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองสวัสดิการสังคม
สำนักปลัด , กองการศึกษา

มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน และสังคมให้ครอบคลุมทุกด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งด้าน การศึกษา สาธารณสุข ระบบสวัสดิการ อาชีพ ฯลฯ สร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป



ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์

1. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ
2. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม



กลยุทธ์/แผนงานการพัฒนา

1. การพัฒนาด้านคน และสังคม /แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/แผนงานการศึกษา/แผนงานสาธารณสุข
2. การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น/แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ



ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

1. จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการด้านคน และสังคม
2. จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



เป้าประสงค์



หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สำนักปลัด

มีการพัฒนาและอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชาชนมีจิตสำนึก ร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู ป้องกัน การทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติควบคุมและกำจัดมลพิษทั้งทางอากาศขยะน้ำเสียและของเสียอันตรายโดยวิธีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม



ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์

1. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ
2. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม



กลยุทธ์/แผนงานการพัฒนา

1. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/แผนงานเคหะและชุมชน
2. การพัฒนาด้านการจัดการควบคุม และกำจัดมลพิษ และขยะ มูลฝอย/แผนงานเคหะและชุมชน



ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

1. จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการด้านการจัดการควบคุม และกำจัดมลพิษ และขยะมูลฝอย

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาความมั่นคง ความสงบภายใน การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด และพัฒนาระบบบริหารงาน ภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี



เป้าประสงค์



หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สำนักปลัด

มีการพัฒนาด้านความมั่นคง และความสงบเรียบร้อยภายใน ให้สังคมมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ปัญหายาเสพติดได้รับการแก้ไข สังคมมีความปรองดองและสามัคคี โดยมีสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ เป็นศูนย์กลาง และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ

องค์กรมีระบบการบริหารงาน ที่โปร่งใสเป็นธรรมมีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมภายใต้หลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี



ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์

1. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ
2. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม



กลยุทธ์/แผนงานการพัฒนา

1. การพัฒนาด้านความมั่นคง และความสงบเรียบร้อยภายใน/แผนงานรักษาความสงบภายใน
2. การพัฒนาด้านสังคมให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันปัญหายาเสพติด
ส่งเสริมความปรองดองและสามัคคี/แผนงานรักษาความสงบภายใน
3. การพัฒนาองค์กรให้มีระบบการบริหารงานที่โปร่งใสเป็นธรรมมีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม
ภายใต้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี/แผนงานบริหารงานทั่วไป



ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

1. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการด้านความมั่นคง และความสงบเรียบร้อยภายใน
2. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการด้านสังคมให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
การป้องกันปัญหายาเสพติด ส่งเสริมความปรองดองและสามัคคี
3. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการด้านการพัฒนาองค์กรให้มีระบบการบริหารงานที่โปร่งใส
เป็นธรรมมีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมภายใต้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

สรุปรายงานรายรับ-รายจ่ายจริง ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

1. รายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

รายรับ	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง	หมายเหตุ
เงินงบประมาณ			
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	60,000.00	53,595.00	
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	108,700.00	90,942.00	
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	151,000.00	209,113.63	
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจกรรมพาณิชย์	400,000.00	663,380.00	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	206,500.00	5,740.58	
รายรับ	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง	หมายเหตุ
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	20,960,500.00	22,639,143.45	
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	30,113,300.00	27,112,675.37	
รวมรายรับ	52,000,000.00	50,774,590.03	

2. รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

รายจ่าย	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง	หมายเหตุ
เงินงบประมาณ			
งบกลาง	15,244,971.00	14,307,864.09	
งบบุคลากร	22,412,520.00	21,095,133.00	
งบดำเนินงาน	9,517,209.00	7,561,647.92	
งบลงทุน	1,810,100.00	1,683,910.00	
งบเงินอุดหนุน	3,015,200.00	2,720,452.65	
รวมรายจ่าย	52,000,000.00	47,369,007.66	
ผลต่าง รายรับ-รายจ่าย		3,405,582.37	

3. รายจ่ายจากการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายจ่าย	งบที่อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
เงินสะสม			
งบลงทุน	7,479,623.67	7,460,607	
รวมรายจ่าย	7,479,623.67	7,460,607	

4. รายจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายจ่าย	งบที่อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			
งบลงทุน	2,492,800	1,793,000	
รวมรายจ่าย	2,492,800	1,793,000	

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
ที่ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน	จำนวนโครงการ ตามแผนพัฒนา ห้วงปี พ.ศ. 2567	จำนวนโครงการ/ กิจกรรม ที่ ดำเนินการจริง ห้วงปี พ.ศ. 2567	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด ห้วงปี พ.ศ.2567	จำนวนงบประมาณ ที่ดำเนินการจริง ห้วงปี พ.ศ.2567 (บาท)	หน่วย รับผิดชอบหลัก
๑ ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จัดให้มีเส้นทางคมนาคม ระบบ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การผังเมืองแหล่งน้ำและระบบ ชลประทาน ให้ได้มาตรฐานทั่วถึง และเพียงพอ เพื่อรองรับการ ขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ ในอนาคต	อุตสาหกรรม และการโยธา	211	35	16.59	11,704,423.67	กองช่าง
รวม			211	35	16.59	11,704,423.67	-

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
ที่ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอกะทิง จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน	จำนวนโครงการ ตามแผนพัฒนา ห้วงปี พ.ศ. 2567	จำนวนโครงการ/ กิจกรรม ที่ ดำเนินการจริง ห้วงปี พ.ศ. 2567	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด ห้วงปี พ.ศ.2567	จำนวนงบประมาณ ที่ดำเนินการจริง ห้วงปี พ.ศ.2567 (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
2.ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านเศรษฐกิจ ผลิตภัณฑ์ชุมชน การเกษตร และการ ท่องเที่ยว	พัฒนาด้านเศรษฐกิจ เสริมสร้าง ความสามารถทางเศรษฐกิจ ด้าน อาชีพผลิตภัณฑ์ของชุมชน และ ภาคเกษตรให้เข้มแข็ง เพื่อ บรรเทาปัญหาความยากจน	การเกษตร	22	3	13.63	50,000	สำนักปลัด
รวม			22	3	13.63	50,000	

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
ที่ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เทศบาลตำบลสองเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน	จำนวนโครงการ ตามแผนพัฒนา ห้วงปี พ.ศ. 2567	จำนวนโครงการ/ กิจกรรม ที่ดำเนินการจริง ห้วงปี พ.ศ. 2567	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด ห้วงปี พ.ศ.2567	จำนวนงบประมาณ ที่ดำเนินการจริง ห้วงปี พ.ศ.2567 (บาท)	หน่วย รับผิดชอบหลัก
3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคนและสังคมศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญา ท้องถิ่น	-พัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชนทุก กลุ่มเป้าหมาย ทุกด้าน และเสริมสร้างสังคมให้ เข้มแข็งสงบสุข - ส่งเสริมการศึกษาของ ประชาชนให้ได้รับ โอกาสทางการศึกษา อย่างทั่วถึงและมี คุณภาพ -ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ ปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ สืบไป	-สาธารณสุข -งบบกลาง -สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน -การศึกษา -การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	104	58	55.76	18,408,550	-สำนักปลัด -กองสวัสดิการ สังคม/สำนักปลัด -กองสวัสดิการ สังคม/สำนักปลัด -กองการศึกษา -กองการศึกษา
รวม			104	58	55.76	18,408,550	

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
 ที่ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 เทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน	จำนวนโครงการ ตามแผนพัฒนา ห้วงปี พ.ศ. 2567	จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการจริง ห้วงปี พ.ศ. 2567	คิดเป็นร้อยละของโครงการ ทั้งหมด ห้วงปี พ.ศ.2567	จำนวนงบประมาณ ที่ดำเนินการจริง ห้วงปี พ.ศ.2567 (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา และอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ภายใต้การมีส่วนร่วม ของประชาชน	เคหะและชุมชน	13	1	7.69	100,000	สำนักปลัด
รวม			13	1	7.69	100,000	

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
 ที่ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 เทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน	จำนวนโครงการ ตามแผนพัฒนา ห้วงปี พ.ศ. 2567	จำนวนโครงการ/ กิจกรรม ที่ดำเนินการจริง ห้วงปี พ.ศ. 2567	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด ห้วงปี พ.ศ.2567	จำนวนงบประมาณ ที่ดำเนินการจริง ห้วงปี พ.ศ.2567 (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ความมั่นคงความสงบ ภายในการป้องกันและแก้ไข ปัญหาอาชญากรรม และพัฒนา ระบบบริหารงานภายใต้การ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	พัฒนาระบบการ บริหารงานให้มี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลภายใต้ หลักการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี	-การรักษาความ สงบภายใน -บริหารงานทั่วไป	20	13	65	280,000	สำนักงานปลัด
รวม			20	13	65	280,000	
รวมทั้งสิ้น			370	109	29.45	30,043,073.67	

รายงานผลแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 12 เดือน ห้วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567) แยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองช่าง เทศบาลตำบลสงเปลือย

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม)	ผลการดำเนินงาน							
			งบประมาณ ตามแผนพัฒนา (บาท)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้าง รางระบายคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านดอนเจ้าปู่ หมู่ที่ 14 (จุดเริ่มต้นบ้าน นายทรงศิลป์ ปาวะรี ถึงนายนายโอวาท ศรีมูล)	กว้าง 0.40 ม. ลีเกิ้ล 0.40 เมตร ความยาวไม่น้อย กว่า 126 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ ขนาด 0.80 เมตร จำนวน 2 บ่อ ตามแบบ เลขที่ ทต.ขบ.02/2566	500,000	350,200	349,200	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย. 67 15 มี.ค.67 เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	/			เทศ บัญญัติ 67
2	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คอนกรีตเสริม เหล็ก พร้อมปรับระดับ พื้นรางระบายน้ำ บ้านดอนฮูฮ่า หมู่ที่ 5 (จุดเริ่มต้นบ้านนายลำพัง ศรีมูล - นายอดิสร นวลบัติ)	กว้าง 0.4 เมตร ลีเกิ้ล 0.4 เมตร ความยาวไม่น้อย กว่า 19 เมตร ตามแบบ เลขที่ ทต.ขบ.05/2566	80,000	78,000	77,000	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย. 67 19 ก.พ.67 เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	/			เทศ บัญญัติ 67

รายงานผลแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 12 เดือน ห้วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567) แยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองช่าง เทศบาลตำบลสงเปลือย

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม)	ผลการดำเนินงาน							
			งบประมาณ ตามแผนพัฒนา (บาท)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
3	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านโชคชัย พัฒนา หมู่ที่ 12 (จุดเริ่มต้นบ้านนายประ จักษ์ หาศิริ ถึงหน้า เทศบาลตำบลสงเปลือย)	กว้าง 0.4 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.4 เมตร ความยาว ไม่น้อย กว่า 184 เมตร พร้อมบ่อพัก น้ำขนาด 0.80x0.80 เมตร จำนวน 1 บ่อ ตามแบบเลขที่ ทต.ชบ. 01/2566	500,000	499,700	498,700	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย. 67 19 ก.พ.67 เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	/			เทศ บัญญัติ 67
4	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านนาวิ หมู่ที่ 6 (จุดเริ่มต้นหน้า บ้านนายเสน บาลเพชร ถึงนางเอ๋ เพ็งวัน)	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณ งานรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านนาวิ หมู่ที่ 6 (จุดเริ่มต้นหน้าบ้านนายเสน บาลเพชร ถึงนางเอ๋ เพ็งวัน) กว้าง 0.40 เมตร ลึก เฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว ไม่น้อยกว่า 139 เมตร ตาม แบบเลขที่ ทต.ชบ.03/2566	500,000	372,900	371,900	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย. 67 13 มี.ค.67 เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	/			เทศ บัญญัติ 67

รายงานผลแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 12 เดือน ห้วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567) แยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองช่าง เทศบาลตำบลสงเปลือย

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม)	ผลการดำเนินงาน							
			งบประมาณ ตามแผนพัฒนา (บาท)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
5	โครงการก่อสร้างท่อลอด เหลี่ยม คอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านดอนเจ้าปู่ หมู่ที่ 14 (ถนนสาย หนองดง ที่นายนายนิยม บาลเพชร)	กว้าง 1.2 เมตร ลึก 1 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 5 เมตร ชนิด 1 ช่อง มีพื้นที่ ใช้สอยไม่น้อย กว่า 6.00 ตารางเมตร ตามแบบเลขที่ ทต.ขบ. 04/2566	60,000	51,200	51,000	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย. 67 8 มี.ค.67 เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	/			เทศ บัญญัติ 67
6	อุดหนุนการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคอำเภอ กุฉินารายณ์	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน สำหรับการขยายเขต ไฟฟ้า ให้แก่การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค สาขาอำเภอ กุฉินารายณ์	500,000	350,000	311,924.65	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย. 67 10 มี.ย.67 เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	/			เทศ บัญญัติ 67

รายงานผลแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 12 เดือน ห้วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567) แยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองช่าง เทศบาลตำบลสงเปลือย

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม)	ผลการดำเนินงาน							
			งบประมาณ ตามแผนพัฒนา (บาท)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
7	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโชคชัยพัฒนา หมู่ที่ 12	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโชคชัยพัฒนา หมู่ที่ 12 สำหรับดำเนินงานตามโครงการปรับปรุงหอกระจายข้าวหมู่บ้าน	20,000	15,000	15,000	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย. 67 21 ก.พ.67 เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	/			เทศบาล บัญญัติ 67
8	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านอุดมศิลป์ หมู่ที่ 10	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านอุดมศิลป์ หมู่ที่ 10 สำหรับดำเนินงานตามโครงการปรับปรุงหอกระจายข้าวหมู่บ้าน	20,000	15,000	14,628	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย. 67 21 ก.พ.67 เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	/			เทศบาล บัญญัติ 67
		รวม 8 โครงการ/กิจกรรม	2,180,000	1,732,000	1,689,352	-				

รายงานผลแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 12 เดือน ห้วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567) แยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองช่าง เทศบาลตำบลสงเปลือย

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม)	ผลการดำเนินงาน							
			งบประมาณที่ ตามแผนพัฒนา (บาท)	งบประมาณ ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
9	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองกกโพธิ์ หมู่ที่ 14 บ้านดอนเจ้าปู่ พิกัดเริ่มต้น N16.37473 , E104.08535 พิกัดสิ้นสุด N16.37444 , E104.08626	กว้าง 4 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 760 ตารางเมตร	500,000	492,265.81	491,265	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย. 67 11 เม.ย. 67 เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	/			เงิน สะสม ครั้งที่ 1/ 2567
10	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาขี้มด หมู่ที่ 4 บ้านกุดบอด พิกัดเริ่มต้น N16.37560 , E104.07771 พิกัดสิ้นสุด N16.37499 , E104.07776	กว้าง 4 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 760 ตารางเมตร	500,000	492,265.81	491,265	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย. 67 11 เม.ย. 67 เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	/			เงิน สะสม ครั้งที่ 1/ 2567

รายงานผลแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 12 เดือน ห้วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567) แยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองช่าง เทศบาลตำบลสงเปลือย

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม)	ผลการดำเนินงาน							
			งบประมาณ ตามแผนพัฒนา (บาท)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
11	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยจารย์พิมพ์ หมู่ที่ 1 บ้านดอนไม้คุ่ม พิกัดเริ่มต้น N16.38770 , E104.06627 พิกัดสิ้นสุด N16.38688 , E104.06590	กว้าง 4 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 760 ตารางเมตร	500,000	492,265.81	491,265	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย. 67 9 เม.ย. 67 เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	/			เงิน สะสม ครั้งที่ 1/ 2567
12	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหอประปา หมู่ที่ 7 บ้านนาวิพิกัดเริ่มต้น N16.39003 , E104.09243 พิกัดสิ้นสุด N16.39060 , E104.09250	กว้าง 4 เมตร ยาว 123 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 492 ตารางเมตร	400,000	322,600.87	321,600	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย. 67 14 มิ.ย.67 เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	/			เงิน สะสม ครั้งที่ 1/ 2567

รายงานผลแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 12 เดือน ห้วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567) แยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองช่าง เทศบาลตำบลสงเปลือย

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม)	ผลการดำเนินงาน							
			งบประมาณ ตามแผนพัฒนา (บาท)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
13	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาหนองหอย หมู่ที่ 14 บ้านดอนเจ้าปู่ พิกัดเริ่มต้น N16.38312 , E104.09599 พิกัดสิ้นสุด N16.38269 , E104.09562	กว้าง 3 เมตร ยาว 260 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 780 ตารางเมตร	500,000	497,907.15	496,907	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย. 67 11เม.ย. 67 เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	/			เงิน สะสม ครั้งที่ 1/ 2567
14	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโพนกกพร้าว หมู่ที่ 14 บ้านดอนเจ้าปู่ พิกัดเริ่มต้น N16.37008 , E104.08184 พิกัดสิ้นสุด N16.36957 , E104.08275	กว้าง 3 เมตร ยาว 260 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 780 ตารางเมตร	500,000	497,907.15	496,907	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย. 67 11เม.ย. 67 เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	/			เงิน สะสม ครั้งที่ 1/ 2567

รายงานผลแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 12 เดือน ห้วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567) แยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองช่าง เทศบาลตำบลสงเปลือย

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม)	ผลการดำเนินงาน							
			งบประมาณ ตามแผนพัฒนา (บาท)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
15	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์ (ซ้าย) หมู่ที่ 9 บ้านดอนสว่าง พิกัดเริ่มต้น N16.37910 , E104.08026 พิกัดสิ้นสุด N16.37911 , E104.07863	กว้าง 3 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร	500,000	478,456.97	477,456	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย. 67 4 มิ.ย.67 เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	/			เงิน สะสม ครั้งที่ 1/ 2567
16	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงเรียนพัฒนา หมู่ที่ 12 บ้านโชคชัย พิกัดเริ่มต้น N16.38533 , E104.06990 พิกัดสิ้นสุด N16.38516 , E104.07079	กว้าง 3 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 510 ตารางเมตร	400,000	334,274.89	333,274	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย. 67 9 เม.ย.67 เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	/			เงิน สะสม ครั้งที่ 1/ 2567

รายงานผลแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 12 เดือน ห้วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567) แยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองช่าง เทศบาลตำบลสงเปลือย

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม)	ผลการดำเนินงาน							
			งบประมาณ ตามแผนพัฒนา (บาท)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
17	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านดอนไม้คุ่ม พิกัดเริ่มต้น N16.38983 , E104.06638 พิกัดสิ้นสุด N16.38987 , E104.06584	จุดเริ่มต้นบ้านนางเตียว ศรีหา ตาถึงบ้านนางพิสมัย นามแสง กว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร	200,000	190,722.92	189,722	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย. 67 9 เม.ย.67 เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	/			เงิน สะสม ครั้งที่ 1/ 2567
18	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านหนองตากไผ่ พิกัดเริ่มต้น N16.38563 , E104.08254 พิกัดสิ้นสุด N16.38559 , E104.08269	กว้าง 3 เมตร ยาว 25 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 75 ตารางเมตร	50,000	47,070.91	46,570	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย. 67 9 เม.ย.67 เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	/			เงิน สะสม ครั้งที่ 1/ 2567

รายงานผลแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 12 เดือน ห้วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567) แยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองช่าง เทศบาลตำบลสงเปลือย

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม)	ผลการดำเนินงาน							
			งบประมาณ ตามแผนพัฒนา (บาท)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
19	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายหน้าโรงเรียนบ้านนาวิ หมู่ที่ 7 บ้านนาวิ	กว้าง 5.50 เมตร ยาว 212 เมตร หนา 0.05 เมตร รวมพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,166 ตารางเมตร	500,000	497,667.73	497,167	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย. 67 14 มิ.ย.67 เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	/			เงิน สะสม ครั้งที่ 1/ 2567
20	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดบอด หมู่ที่ 13 บ้านโชคพัฒนา	กว้าง 4 เมตร ยาว 197 เมตร หนา 0.05 เมตร รวมพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 788 ตารางเมตร	400,000	340,095.61	339,595	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย. 67 14 มิ.ย.67 เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	/			เงิน สะสม ครั้งที่ 1/ 2567

รายงานผลแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 12 เดือน ห้วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567) แยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองช่าง เทศบาลตำบลสงเปลือย

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม)	ผลการดำเนินงาน							
			งบประมาณ ตามแผนพัฒนา (บาท)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
21	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายบ้านนางอัสมา ศรีหตา ถึง บ้านนายวัด ศรีหตา หมู่ที่ 12 บ้านโชคชัยพัฒนา	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 272 เมตร หนา 0.05 เมตร รวม พื้นผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,088 ตารางเมตร	500,000	469,573.63	469,073	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย. 67 14 มิ.ย.67 เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	/			เงิน สะสม ครั้งที่ 1/ 2567
22	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านดอน ไม้คุ่ม	จุดเริ่มต้นหน้าบ้านนางอรุรา เรืองไชย ถึงหน้าบ้านนาย คำเฟิด ยิ่งเลิศ รางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.40 เมตร ลึก เฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว ไม่น้อยกว่า 182 เมตร	500,000	475,101.95	474,100	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย. 67 14 มิ.ย.67 เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	/			เงิน สะสม ครั้งที่ 1/ 2567

รายงานผลแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 12 เดือน ห้วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567) แยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองช่าง เทศบาลตำบลสงเปลือย

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม)	ผลการดำเนินงาน							
			งบประมาณ ตามแผนพัฒนา (บาท)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
23	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านกุดบอด	จุดเริ่มต้นหน้าบ้านนายสันตร ศรีปัญญา ถึงระยะ 177 เมตร รางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 177 เมตร	500,000	462,049.70	461,049	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย. 67 3 เม.ย.67 เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	/			เงิน สะสม ครั้งที่ 1/ 2567
24	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านหนองตากไผ่	จุดเริ่มต้นบ้านนางเริ่ม คนซื้อ ถึงระยะ 43 เมตร รางระบาย น้ำ คสล. กว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว ไม่น้อยกว่า 43 เมตร พร้อม บ่อพักขนาด 0.80x0.80 เมตร จำนวน 1 บ่อ	500,000	118,251.76	117,751	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย. 67 28 มี.ค.67 เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	/			เงิน สะสม ครั้งที่ 1/ 2567

รายงานผลแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 12 เดือน ห้วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567) แยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองช่าง เทศบาลตำบลสงเปลือย

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม)	ผลการดำเนินงาน							
			งบประมาณ ตามแผนพัฒนา (บาท)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
25	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านดอนสวรรค์	จุดเริ่มต้นหน้าบ้านนายสาร นามแสง ถึงบ้านนายวาริน ศรีเสน รางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาวไม่น้อย กว่า 41 เมตร	110,000	107,028.46	106,528	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย. 67 21 มิ.ย.67 เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	/			เงิน สะสม ครั้งที่ 1/ 2567
26	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านโชคชัยพัฒนา	จุดเริ่มต้นหน้าโรงเรียนหนอง แสงฉวีราษฎร์ รางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.40 เมตร ลึก เฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว ไม่น้อยกว่า 181 เมตร	500,000	472,491.50	471,491	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย. 67 28 พ.ค.67 เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	/			เงิน สะสม ครั้งที่ 1/ 2567
27	ซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่ การเกษตร สายห้วยจารย์ พิมพ์ หมู่ที่ 2 บ้านหนองแสง พิกัดเริ่มต้น N16.64316 , E104.10967 พิกัดสิ้นสุด N16.63848 , E104.10597	กว้าง 3 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,800 ตาราง เมตร	50,000	40,165.59	39,665	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย. 67 11 เม.ย.67 เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	/			เงิน สะสม ครั้งที่ 1/ 2567

รายงานผลแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 12 เดือน ห้วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567) แยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองช่าง เทศบาลตำบลสงเปลือย

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม)	ผลการดำเนินงาน							
			งบประมาณ ตามแผนพัฒนา (บาท)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
28	ซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร สายหนองบก หมู่ที่ 4 บ้านกุดบอด พิกัดเริ่มต้น N16.63229 , E104.12939 พิกัดสิ้นสุด N16.63726 , E104.12707	กว้าง 3 เมตร ยาว 816 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 2,448 ตารางเมตร	60,000	54,625.21	54,125	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย. 67 11 เม.ย. 67 เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	/			เงิน สะสม ครั้งที่ 1/ 2567
29	ซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร สายนาโคก หมู่ที่ 7 บ้านนาวิ พิกัดเริ่มต้น N16.63943 , E104.16006 พิกัดสิ้นสุด N16.63805 , E104.16915	กว้าง 3 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร	60,000	53,554.13	53,054	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย. 67 25 เม.ย. 67 เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	/			เงิน สะสม ครั้งที่ 1/ 2567

รายงานผลแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(รอบ 12 เดือน ห้วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567) แยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม)	ผลการดำเนินงาน							
			งบประมาณ ตามแผนพัฒนา (บาท)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
30	ซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร สายนาหนองหอย หมู่ที่ 7 บ้านนาวี พิกัดเริ่มต้น N16.63615 , E104.15923 พิกัดสิ้นสุด N16.63078 , E104.17262	กว้าง 3 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร	60,000	53,554.13	53,054	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย. 67 11 เม.ย.67 เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	/			เงิน สะสม ครั้งที่ 1/ 2567
31	ซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร สายพองกม่วง หมู่ที่ 14 บ้านดอนเจ้าปู่ พิกัดเริ่มต้น N16.63090 , E104.14077 พิกัดสิ้นสุด N16.622407 , E104.15437	กว้าง 3 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร	60,000	53,554.13	53,054	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย. 67 25เม.ย. 67 เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	/			เงิน สะสม ครั้งที่ 1/ 2567

รายงานผลแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 12 เดือน ห้วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567) แยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองช่าง เทศบาลตำบลสงเปลือย

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม)	ผลการดำเนินงาน							
			งบประมาณ ตามแผนพัฒนา (บาท)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
32	ซ่อมแซมถนนลูกรัง เข้าพื้นที่การเกษตร สายหนองกกโพธิ์ หมู่ที่14 บ้านดอนเจ้าปู่ พิกัดเริ่มต้น N16.61456 , E104.14912 พิกัดสิ้นสุด N16.61308 , E104.16071	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร	100,000	89,256.88	88,756	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย. 67 9 เม.ย. 67 เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	/			เงิน สะสม ครั้งที่ 1/ 2567
33	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายห้วยขี้ลิง น้อย หมู่ที่ 7 บ้านนาวิ พิกัดเริ่มต้น N16.39101, E104.09161 พิกัดสิ้นสุด N16.39185 , E104.09160	กว้าง 3 เมตร ยาว 181 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 543 ตารางเมตร	500,000	346,914.97	345,914	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย. 67 4 มิ.ย.67 เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	/			เงิน สะสม ครั้งที่ 1/ 2567
		รวม 25 โครงการ/กิจกรรม	8,450,000	7,479,623.67	7,460,607					

รายงานผลแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 12 เดือน ห้วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567) แยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองช่าง เทศบาลตำบลสงเปลือย

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม)	ผลการดำเนินงาน							
			งบประมาณ ตามแผนพัฒนา (บาท)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
34	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาคลอง หมู่ที่ 7 บ้านนาวิ	กว้าง 4 เมตร ยาว 787 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 3,148 ตารางเมตร	2,000,000	1,992,900	1,298,000	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย. 67 8 ส.ค.67 เบิกจ่าย เสร็จสิ้น	/			เงิน อุดหนุน เฉพาะกิจ
35	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน 8 ตัว บ้านโชคชัยพัฒนา หมู่ที่ 12	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน 8 ตัว บ้านโชคชัยพัฒนา หมู่ที่ 12	500,000	499,900	495,000	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย. 67 7 ส.ค.67 เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	/			เงิน อุดหนุน เฉพาะกิจ
	รวม 2 โครงการ/กิจกรรม		2,500,000	2,492,800	1,793,000					
	รวม 35 โครงการ		13,130,000	11,704,423.67	10,942,960					

สรุป ผลการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน (หัวขัระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	งบประมาณ (บาท)	ร้อยละของโครงการที่ ดำเนินการได้จริง	หมายเหตุ
1	โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น	211	148,204,000	100	
2	โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินการ	35	11,704,423.67	16.59	
3	โครงการที่ลงนามสัญญาและเบิกจ่ายเสร็จสิ้น	35	10,942,960	16.59	
4	โครงการที่ลงนามสัญญาและอยู่ ระหว่างดำเนินการ จำนวน - โครงการ	-	-	-	
5	โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ	-	-	-	

รายงานผลแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(รอบ 12 เดือน ห้วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567) แยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ผลิตภัณฑ์ชุมชน การเกษตร และการท่องเที่ยว

2.1. แผนงานเกษตร หน่วยงานรับผิดชอบหลัก สำนักปลัด เทศบาลตำบลสงเปลือย

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม)	ผลการดำเนินงาน							
			งบประมาณ ตามแผนพัฒนา (บาท)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	โครงการฝึกอบรมหมู่บ้าน สีเขียว ผักสวนครัวรั้วกิน ได้ ตามแนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	จัดฝึกอบรมหมู่บ้านสีเขียว ผักสวนครัวรั้วกินได้ตามแนว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้กลุ่มเป้าหมาย	20,000	20,000	19,946	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย. 67 28 ส.ค.67 เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	/			เทศบาล บุญญิต 67
2	โครงการฝึกอบรมให้ ความรู้เรื่องการปลูกพืช ในฤดูแล้ง	จัดฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง การปลูกพืชในฤดูแล้ง ให้กลุ่มเป้าหมาย	20,000	20,000	19,437	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย. 67 20 ก.ย.67 เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	/			เทศบาล บุญญิต 67
3	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการ ตามโครงการฯโดยจ่ายเป็น ค่าป้ายแสดงชื่อต้นไม้แต่ละ ชนิด ค่าสำรวจ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น	50,000	10,000	8,606	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย. 67 19 ก.พ. 67 เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	/			เทศบาล บุญญิต 67
	รวม 3 โครงการ/กิจกรรม		90,000	50,000	8,606					

สรุปผลการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
รอบ 12 เดือน (หัวงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ผลิตภัณฑ์ชุมชน การเกษตร และการท่องเที่ยว

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	งบประมาณ (บาท)	ร้อยละของโครงการ ที่ดำเนินได้จริง	หมายเหตุ
1	โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น	22	280,000	100	
2	โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ.2567	3	50,000	13.63	
3	โครงการที่ลงนามสัญญาและเบิกจ่ายเสร็จสิ้น	3	47,989	13.63	
4	โครงการที่ลงนามสัญญาและอยู่ ระหว่างดำเนินการ จำนวน - โครงการ	-	-	-	
5	โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ	-	-	-	

รายงานผลแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 12 เดือน ห้วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567) แยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคนและสังคม ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.1 แผนงานสาธารณสุข หน่วยงานรับผิดชอบหลัก สำนักปลัด เทศบาลตำบลสงเปลือย

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม)	ผลการดำเนินงาน							
			งบประมาณ ตามแผนพัฒนา (บาท)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	จัดซื้อวัคซีนและดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงฯ	70,000	50,000	49,000	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย. 67 28 ก.พ.67 เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	/			เทศ บัญญัติ 67
2	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านกุดบอด หมู่ที่ 4 สำหรับดำเนินงานตามโครงการการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านกุดบอดหมู่ที่ 4 สำหรับดำเนินงานตามโครงการ การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ปี 2567	10,000	10,000	10,000	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย. 67 19 ก.ย.67 เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	/			เทศ บัญญัติ 67
3	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านดอนไม้คุ่ม หมู่ที่ 1 สำหรับดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบสุขภาพาลสิ่งแวดล้อม	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านดอนไม้คุ่ม หมู่ที่ 1 สำหรับดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบสุขภาพาลสิ่งแวดล้อม ปี 2567	20,000	20,000	20,000	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย. 67 19 ก.ย.67 เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	/			เทศ บัญญัติ 67

รายงานผลแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 12 เดือน ห้วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567) แยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคนและสังคม ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.1 แผนงานสาธารณสุข หน่วยงานรับผิดชอบหลัก สำนักปลัด เทศบาลตำบลสงเปลือย

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม)	ผลการดำเนินงาน							
			งบประมาณ ตามแผนพัฒนา (บาท)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
4	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านดอนสว่าง หมู่ที่ 9 สำหรับดำเนินงานโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านดอนสว่าง หมู่ที่ 9 สำหรับดำเนินงานโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ปี 2567	10,000	10,000	10,000	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย. 67 19 ก.ย.67 เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	/			
5	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านดอนฮูฮ หมู่ที่ 5 สำหรับดำเนินงานตามโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านดอนฮูฮ หมู่ที่ 5 สำหรับดำเนินงานตามโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ปี 2567	10,000	10,000	10,000	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย. 67 19 ก.ย.67 เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	/			
6	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 สำหรับดำเนินงานโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 สำหรับดำเนินงานโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ปี 2567	20,000	20,000	20,000	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย. 67 19 ก.ย.67 เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	/			

รายงานผลแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 12 เดือน ห้วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567) แยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคนและสังคม ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.1 แผนงานสาธารณสุข หน่วยงานรับผิดชอบหลัก สำนักปลัด เทศบาลตำบลสงเปลือย

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม)	ผลการดำเนินงาน							
			งบประมาณ ตามแผนพัฒนา (บาท)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
7	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านกุดบอด หมู่ที่ 4 สำหรับดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านกุดบอด หมู่ที่ 4 สำหรับดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน	10,000	10,000	10,000	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย. 67 19 ก.ย.67 เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	/			
8	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโชคชัยพัฒนา หมู่ที่ 12 สำหรับดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโชคชัยพัฒนา หมู่ที่ 12 สำหรับดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน ปี 2567	20,000	20,000	20,000	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย. 67 19 ก.ย.67 เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	/			

รายงานผลแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 12 เดือน ห้วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567) แยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคนและสังคม ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.1 แผนงานสาธารณสุข หน่วยงานรับผิดชอบหลัก สำนักปลัด เทศบาลตำบลสงเปลือย

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม)	ผลการดำเนินงาน							
			งบประมาณ ตามแผนพัฒนา (บาท)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
9	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านโชคพัฒนา หมู่ที่ 13 สำหรับดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโชคพัฒนา หมู่ที่ 13 สำหรับดำเนินงาน ตามโครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน ปี 2567	10,000	10,000	10,000	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย. 67 19 ก.ย.67 เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	/			
10	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโชคพัฒนา หมู่ที่ 13 สำหรับดำเนินงานโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโชคพัฒนา หมู่ที่ 13 สำหรับดำเนินงานโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ปี 2567	10,000	10,000	10,000	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย. 67 19 ก.ย.67 เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	/			
11	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านดอนจราบ หมู่ที่ 11 สำหรับดำเนินงานตามโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านดอนจราบ หมู่ที่ 11 สำหรับดำเนินงาน ตามโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ปี 2567	10,000	10,000	10,000	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย. 67 19 ก.ย.67 เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	/			

รายงานผลแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 12 เดือน ห้วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567) แยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคนและสังคม ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.1 แผนงานสาธารณสุข หน่วยงานรับผิดชอบหลัก สำนักปลัด เทศบาลตำบลสงเปลือย

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม)	ผลการดำเนินงาน							
			งบประมาณ ตามแผนพัฒนา (บาท)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
12	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านดอนจราบ หมู่ที่ 11 สำหรับดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านดอนจราบ หมู่ที่ 11 สำหรับดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน ปี 2567	10,000	10,000	10,000	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย. 67 19 ก.ย.67 เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	/			
13	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านดอนเจ้าปู่ หมู่ที่ 14 สำหรับดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านดอนเจ้าปู่ หมู่ที่ 14 สำหรับดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน ปี 2567	20,000	20,000	20,000	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย. 67 19 ก.ย.67 เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	/			
14	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ 8 สำหรับดำเนินงานโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ 8 สำหรับดำเนินงานโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ปี 2567	10,000	10,000	10,000	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย. 67 19 ก.ย.67 เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	/			

รายงานผลแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 12 เดือน ห้วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567) แยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคนและสังคม ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.1 แผนงานสาธารณสุข หน่วยงานรับผิดชอบหลัก สำนักปลัด เทศบาลตำบลสงเปลือย

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม)	ผลการดำเนินงาน							
			งบประมาณ ตามแผนพัฒนา (บาท)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
15	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ 8 สำหรับดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ 8 สำหรับดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน ปี 2567	10,000	10,000	10,000	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย. 67 19 ก.ย.67 เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	/			
16	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านดอนสว่าง หมู่ที่ 9 สำหรับดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านดอนสว่าง หมู่ที่ 9 สำหรับดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน ปี 2567	10,000	10,000	10,000	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย. 67 19 ก.ย.67 เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	/			

รายงานผลแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 12 เดือน ห้วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567) แยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคนและสังคม ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.1 แผนงานสาธารณสุข หน่วยงานรับผิดชอบหลัก สำนักปลัด เทศบาลตำบลสงเปลือย

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม)	ผลการดำเนินงาน							
			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ตามแผนพัฒนา (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
17	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านดอนฮูฮำ หมู่ที่ 5 สำหรับดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านดอนฮูฮำ หมู่ที่ 5 สำหรับดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน ปี 2567	10,000	10,000	10,000	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย. 67 19 ก.ย.67 เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	/			
18	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านนาคำ หมู่ที่ 15 สำหรับดำเนินงานโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านนาคำ หมู่ที่ 15 สำหรับดำเนินงานโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ปี 2567	10,000	10,000	10,000	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย. 67 19 ก.ย.67 เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	/			
19	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านนาคำ หมู่ที่ 15 สำหรับดำเนินงานโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านนาคำ หมู่ที่ 15 สำหรับดำเนินงานโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ปี 2567	10,000	10,000	10,000	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย. 67 19 ก.ย.67 เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	/			

รายงานผลแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 12 เดือน ห้วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567) แยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคนและสังคม ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.1 แผนงานสาธารณสุข หน่วยงานรับผิดชอบหลัก สำนักปลัด เทศบาลตำบลสงเปลือย

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม)	ผลการดำเนินงาน							
			งบประมาณ ตามแผนพัฒนา (บาท)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
20	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านนาวิ หมู่ที่ 7 สำหรับดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านนาวิ หมู่ที่ 7 สำหรับดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน ปี 2567	20,000	20,000	20,000	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย. 67 19 ก.ย.67 เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	/			
21	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านนาวิ หมู่ที่ 6 สำหรับดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านนาวิ หมู่ที่ 6 สำหรับดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน ปี 2567	20,000	20,000	20,000	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย. 67 19 ก.ย.67 เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	/			

รายงานผลแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 12 เดือน ห้วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567) แยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคนและสังคม ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.1 แผนงานสาธารณสุข หน่วยงานรับผิดชอบหลัก สำนักปลัด เทศบาลตำบลสงเปลือย

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม)	ผลการดำเนินงาน							
			งบประมาณ ตามแผนพัฒนา (บาท)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
22	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองตากไห หมู่ที่ 16 สำหรับดำเนินงานตามโครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองตากไห หมู่ที่ 16 สำหรับดำเนินงานตามโครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ ปี 2567	10,000	10,000	10,000	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย. 67 19 ก.ย.67 เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	/			
23	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองตากไห หมู่ที่ 16 สำหรับดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองตากไห หมู่ที่ 16 สำหรับดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน ปี 2567	10,000	10,000	10,000	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย. 67 19 ก.ย.67 เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	/			

รายงานผลแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 12 เดือน ห้วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567) แยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคนและสังคม ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.1 แผนงานสาธารณสุข หน่วยงานรับผิดชอบหลัก สำนักปลัด เทศบาลตำบลสงเปลือย

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม)	ผลการดำเนินงาน							
			งบประมาณ ตามแผนพัฒนา (บาท)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
24	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองยาโยน หมู่ที่ 3 สำหรับดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองยาโยน หมู่ที่ 3 สำหรับดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน ปี 2567	20,000	20,000	20,000	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย. 67 19 ก.ย.67 เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	/			
25	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านอุดมศิลป์ หมู่ที่ 10 สำหรับดำเนินงานโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านอุดมศิลป์ หมู่ที่ 10 สำหรับดำเนินงานโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ปี 2567	6,000	6,000	6,000	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย. 67 19 ก.ย.67 เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	/			

รายงานผลแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 12 เดือน ห้วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567) แยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคนและสังคม ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.1 แผนงานสาธารณสุข หน่วยงานรับผิดชอบหลัก สำนักปลัด เทศบาลตำบลสงเปลือย

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม)	ผลการดำเนินงาน							
			งบประมาณ ตามแผนพัฒนา (บาท)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
26	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านอุดมศิลป์ หมู่ที่ 10 สำหรับดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านอุดมศิลป์ หมู่ที่ 10 สำหรับดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ปี 2567	8,000	8,000	8,000	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย. 67 19 ก.ย.67 เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	/			
27	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านอุดมศิลป์ หมู่ที่ 10 สำหรับดำเนินงานโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านอุดมศิลป์ หมู่ที่ 10 สำหรับดำเนินงานโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ปี 2567	6,000	6,000	6,000	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย. 67 19 ก.ย.67 เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	/			
		รวม 27 โครงการ/กิจกรรม	390,000	370,000	369,000	-	-	-	-	

รายงานผลแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 12 เดือน ห้วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567) แยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคนและสังคม ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.2 แผนงานงบกลาง หน่วยงานรับผิดชอบหลัก สำนักปลัด กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลสงเปลือย

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม)	ผลการดำเนินงาน							
			งบประมาณ ตามแผนพัฒนา (บาท)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการ เบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุที่ขึ้น ทะเบียนไว้ ตามที่ระเบียบ กำหนด ฯ	12,000,000	10,944,000	10,379,800	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย. 67 10 ก.ย.67 เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	/			
2	เบี้ยยังชีพคนพิการ	เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการ เบี้ยยังชีพคนพิการที่ขึ้น ทะเบียนไว้ตามที่ระเบียบ กำหนด ฯ	2,800,000	2,702,400	2,604,600	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย. 67 10 ก.ย.67 เบิกจ่าย เสร็จสิ้น	/			
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์ที่ขึ้นทะเบียนไว้ ตามที่ระเบียบกำหนด ฯ	150,000	132,000	114,000	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย. 67 10 ก.ย.67 เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	/			

รายงานผลแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 12 เดือน ห้วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567) แยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคนและสังคม ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.2 แผนงานงบกลาง หน่วยงานรับผิดชอบหลัก สำนักปลัด กองสวัสดิการสังคม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม)	ผลการดำเนินงาน							
			งบประมาณ ตามแผนพัฒนา (บาท)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
4	สมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ตำบลสงเปลือย (สปสข.)	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ตำบลสงเปลือย เพื่อใช้ในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	160,000	89,730	89,730	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย. 67 15 มี.ค. 67 เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	/			
5	สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสงเปลือย	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสงเปลือยเพื่อใช้ในการดำเนินการตามที่ระเบียบกำหนดฯ	180,000	50,000	50,000	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย. 67 20 ส.ค.67 เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	/			
		รวม 5 โครงการ/กิจกรรม	15,290,000	13,918,130	13,238,130	-				

รายงานผลแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 12 เดือน ห้วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567) แยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคนและสังคม ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองสวัสดิการสังคม ,สำนักปลัด

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม)	ผลการดำเนินงาน							
			งบประมาณ ตามแผนพัฒนา (บาท)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว	จัดอบรมตามโครงการ ให้กับกลุ่มเป้าหมาย	20,000	20,000	0	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67			/	
2	โครงการฝึกอบรมและพัฒนา ศักยภาพผู้สูงอายุ	เพื่ออบรมให้ความรู้และ ส่งเสริมสามารถพัฒนา ศักยภาพผู้สูงอายุเพื่อให้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	20,000	20,000	20,000	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย. 67 12 ก.ย.67 เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	/			
3	โครงการฝึกอบรมและพัฒนา ศักยภาพสตรี	จัดอบรมเกี่ยวกับการ พัฒนาศักยภาพสตรี ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ตามที่กำหนดใน โครงการฯ	20,000	20,000	0	1 ต.ค.66- 30 ก.ย.67			/	
4	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการ ประกอบอาชีพครอบครัวตาม หลักเศรษฐกิจพอเพียง	จัดอบรมให้กับ กลุ่มเป้าหมายตาม โครงการฯ	20,000	20,000	20,000	1 ต.ค.66- 30 ก.ย. 67 26 มี.ค.67 เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	/			

รายงานผลแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 12 เดือน ห้วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567) แยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคนและสังคม ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองสวัสดิการสังคม ,สำนักปลัด

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม)	ผลการดำเนินงาน							
			งบประมาณ ตามแผนพัฒนา (บาท)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
5	โครงการฝึกอาชีพให้ผู้ พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ตำบล สงเปลือย	เพื่อให้ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ตำบลสงเปลือย มีความรู้และสามารถนำไป ปรับใช้ในการดำรงชีพได้	20,000	20,000	20,000	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย. 67 20 มิ.ย.67 เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	/			
6	โครงการหมู่บ้าน สีขาว ปลอดยาเสพติด อบายมุข และอาชญากรรม	จัดอบรมให้กับกลุ่ม เป้าหมายตามโครงการฯ	100,000	80,000	0	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67			/	
7	อุดหนุนศูนย์พัฒนา ครอบครัวในชุมชนตำบล สงเปลือยตามโครงการ เยี่ยมบ้าน	เพื่อให้ศูนย์พัฒนา ครอบครัวมีงบประมาณ ดำเนินการตามโครงการฯ	10,000	10,000	0	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67			/	
8	อุดหนุนสภาองค์กรชุมชน ตำบลสงเปลือย	อุดหนุนงบประมาณให้ องค์กรชุมชนตำบล สงเปลือย	10,000	10,000	0	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67			/	
	รวม 8 โครงการ/กิจกรรม		220,000	200,000	60,000	-				

รายงานผลแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 12 เดือน ห้วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567) แยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคนและสังคม ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.4 แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เทศบาลตำบลสงเปลือย

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม)	ผลการดำเนินงาน							
			งบประมาณ ตามแผนพัฒนา (บาท)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	โครงการพัฒนาศักยภาพ เด็กและเยาวชน	จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนา ศักยภาพเด็กและเยาวชน ตามโครงการ	80,000	50,000	50,000	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย. 67 3 ก.ค. 67 เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	/			
2	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ในพื้นที่	80,000	60,000	60,000	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย. 67 19 ม.ค.67 เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	/			
3	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา เป็นค่าอาหาร กลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด จำนวน 3 ศูนย์	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา เป็น ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัด จำนวน 3 ศูนย์ ตามอัตรา ที่กำหนด	1,000,000	992,250	781,038	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย. 67 15 ส.ค 67 เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	/			
4	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา เป็นค่าจัดการ เรียนการสอน สำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จำนวน 3 ศูนย์	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียน การสอน จัดสรรสำหรับเด็ก ปฐมวัย (อายุ 2-5 ปี) สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จำนวน 140 คน ตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนด	270,000	257,040	203,796	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย. 67 22 พ.ย.66 เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	/			

รายงานผลแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 12 เดือน ห้วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567) แยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคนและสังคม ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.4 แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เทศบาลตำบลสงเปลือย

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม)	ผลการดำเนินงาน							
			งบประมาณ ตามแผนพัฒนา (บาท)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
5	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษาเป็นค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน	เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน จัดสรรสำหรับ เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด จำนวน 75 คน ตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนด	50,000	50,000	27,376	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย. 67 22 พ.ย.66 เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	/			
6	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา เป็นค่า เครื่องแบบนักเรียน	เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบ นักเรียน จัดสรรสำหรับ เด็ก ปฐมวัย (อายุ 3-5ปี) สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จำนวน 75 คน ตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนด	30,000	24,380	19,175	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย. 67 13 มิ.ย.67 เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	/			
7	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา เป็นค่าหนังสือ เรียน	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาเป็นค่าหนังสือ เรียน จำนวน 3 ศูนย์ (จำนวน 75 คนๆ ละ 200 บาท)	20,000	15,000	11,800	1 ต.ค.66- 30 ก.ย. 67 13 มิ.ย.67 เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	/			

รายงานผลแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 12 เดือน ห้วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567) แยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคนและสังคม ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.4 แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เทศบาลตำบลสงเปลือย

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม)	ผลการดำเนินงาน							
			งบประมาณ ตามแผนพัฒนา (บาท)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
8	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา เป็นค่าอุปกรณ์การเรียน	เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ การเรียน จัดสรรสำหรับ เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กในสังกัด จำนวน 75 คน ตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนด	25,000	21,750	17,110	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย. 67 13 มิ.ย.67 เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	/			
9	อุดหนุนโรงเรียนชุมชน กุดบอดตามโครงการอาหาร กลางวันของโรงเรียนชุมชน กุดบอดวิทยาเสริม	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน โรงเรียนชุมชนกุดบอด วิทยาเสริม ตามโครงการ อาหาร กลางวัน จำนวน 200 วัน จำนวน 217 คน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	1,000,000	954,800	812,900	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย. 67 30 ม.ค.67 เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	/			

รายงานผลแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 12 เดือน ห้วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567) แยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคนและสังคม ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.4 แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เทศบาลตำบลสงเปลือย

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม)	ผลการดำเนินงาน							
			งบประมาณ ตามแผนพัฒนา (บาท)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
10	อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาวิ ตามโครงการอาหารกลางวัน ของโรงเรียนบ้านนาวิ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน โรงเรียนบ้านนาวิ เพื่อ สนับสนุนงบประมาณตาม โครงการอาหารกลางวัน จำนวน 200 วัน จำนวน 100 คน ตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนด	590,000	540,000	507,600	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย. 67 30 ม.ค.67 เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	/			
11	อุดหนุนโรงเรียนหนองแสง ถวิลราษฎร์ ตามโครงการ อาหารกลางวันโรงเรียน หนองแสงถวิลราษฎร์	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน โรงเรียนหนองแสงถวิล ราษฎร์ เพื่อสนับสนุน งบประมาณตามโครงการ อาหารกลางวัน จำนวน 200 วัน จำนวน 123 คน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	650,000	590,400	548,400	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย. 67 30 ม.ค.67 เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	/			
	รวม 11 โครงการ/กิจกรรม		3,795,000	3,555,620	3,039,195	-				

รายงานผลแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 12 เดือน ห้วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567) แยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคนและสังคม ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองการศึกษา เทศบาลตำบลสงเปลือย

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม)	ผลการดำเนินงาน							
			งบประมาณ ตามแผนพัฒนา (บาท)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดสถานความสัมพันธ์ชุมชนในตำบลสงเปลือย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดสถานความสัมพันธ์ชุมชนในตำบลสงเปลือย	160,000	110,000	110,000	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย. 67 8 มี.ค.67 เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	/			
2	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ	70,000	50,000	50,000	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย. 67 12 เม.ย. 67 เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	/			
3	โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา	100,000	50,000	50,000	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย. 67 30 ก.ค.67 เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	/			
4	โครงการจัดงานประเพณีบุญคูณลานและงานเทศกาลข้าวเหนียวเขาวง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีบุญคูณลานและงานเทศกาลข้าวเหนียวเขาวง	30,000	20,000	20,000	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย. 67 19 ธ.ค.67 เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	/			

รายงานผลแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 12 เดือน ห้วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567) แยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคนและสังคม ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม)	ผลการดำเนินงาน							
			งบประมาณ ตามแผนพัฒนา (บาท)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
5	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบล สงเปลือยตามโครงการ ประเพณีวันลอยกระทง	อุดหนุนสภาวัฒนธรรม ตำบลสงเปลือย ตามโครงการประเพณีวัน ลอยกระทง	100,000	70,000	70,000	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย. 67 22 พ.ย.66 เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	/			
6	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบล สงเปลือยตามโครงการสืบ สานประเพณีบุญข้าฮะ	อุดหนุนสภาวัฒนธรรม ตำบลสงเปลือย ตาม โครงการสืบสานประเพณี บุญข้าฮะ	50,000	30,000	30,000	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย. 67 3 ก.ค.67 เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	/			
7	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบล สงเปลือยตามโครงการสืบ สานประเพณีบุญบั้งไฟผู้ไท สงเปลือย	อุดหนุนสภาวัฒนธรรม ตำบลสงเปลือย ตาม โครงการสืบสานประเพณี บุญบั้งไฟผู้ไทสงเปลือย	100,000	50,000	50,000	1 ต.ค.66- 30 ก.ย. 67 7 พ.ค.67 เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	/			
		รวม 7 โครงการ/กิจกรรม	610,000	380,000	380,000	-				
		รวมทั้งสิ้น 58 โครงการ/กิจกรรม	20,305,000	18,423,750	17,086,325					

สรุปผลการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 12 เดือน (หัวขัระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคนและสังคมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ	หมายเหตุ
1	โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น	104	32,830,000	100	
2	โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567	58	18,423,750	55.76	
3	โครงการที่ลงนามสัญญาและเบิกจ่ายเสร็จสิ้น	53	17,086,325	50.96	
4	โครงการที่ลงนามสัญญาและอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน - โครงการ	-	-	-	
5	โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ	5	1,337,425	4.80	

รายงานผลแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(รอบ 12 เดือน ห้วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567) แยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก สำนักปลัด

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม)	ผลการดำเนินงาน							
			งบประมาณ ตามแผนพัฒนา (บาท)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในครัวเรือน	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการฯ โดยจ่ายเป็นค่าป้ายไว้นิล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และ เครื่องดื่ม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น	100,000	100,000	0	1 ต.ค 66 - 30 ก.ย. 67	/			ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
		รวม 1 โครงการ/กิจกรรม	100,000	100,000	0					

สรุปผลการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 รอบ 12 เดือน (หัวระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567)
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ	หมายเหตุ
1	โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น	13	6,415,000	100	
2	โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567	1	100,000	7.69	
3	โครงการที่ลงนามสัญญาและเบิกจ่ายเสร็จสิ้น	-	-	-	
4	โครงการที่ลงนามสัญญาและอยู่ ระหว่างดำเนินการ จำนวน - โครงการ	-	-	-	
5	โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ	1	100,000	7.69	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ

รายงานผลแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 12 เดือน ห้วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567) แยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาความมั่นคงความสงบภายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสถียรภาพ และพัฒนาระบบบริหารงาน ภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

5.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก สำนักปลัด

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม)	ผลการดำเนินงาน							
			งบประมาณ ตามแผนพัฒนา (บาท)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรงชีพ อาจเป็นสิ่งของหรือจ่ายเป็นเงินสดหรือจัดบริการสาธารณะ	100,000	50,000	0	1 ต.ค 66 - 30 ก.ย. 67	/			เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย
2	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	เพื่อดำเนินการตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	30,000	10,000	4,140	29 ธ.ค.66 - 4 ม.ค.67	/			
3	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	เพื่อดำเนินการตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	20,000	10,000	0	11 -17 เม.ย. 67	/			เบิกจ่ายจากงบค่าใช้จ่าย

รายงานผลแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 12 เดือน ห้วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567) แยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาความมั่นคงความสงบภายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสถียรภาพ และพัฒนาระบบบริหารงาน ภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

5.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก สำนักปลัด เทศบาลตำบลสงเปลือย

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม)	ผลการดำเนินงาน							
			งบประมาณ ตามแผนพัฒนา (บาท)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
4	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติ จิตอาสาภัยพิบัติประจำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฝึกพร้อม)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานตามโครงการ ฝึกอบรมชุดปฏิบัติจิตอาสาภัย พิบัติประจำองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น โดยจ่ายเป็นค่า วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาร ว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่า วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น	50,000	20,000	0	1 ต.ค 66 - 30 ก.ย. 67			/	อำเภอเขา วงไม่จัด อบรมใน ปี พ.ศ.2567
5	โครงการฝึกอบรมเตรียม ความพร้อมการป้องกัน สาธารณภัยต่างๆ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานตาม โครงการฯ โดยจ่าย เป็น ค่าอาหาร ค่าอาหาร ว่าง และเครื่องดื่ม ค่า ป้าย และค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ จำเป็น	50,000	20,000	0	1 ต.ค 66 - 30 ก.ย. 67			/	ปี พ.ศ. 2567 ไม่ได้จัด อบรมตาม โครงการ

รายงานผลแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 12 เดือน ห้วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567) แยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาความมั่นคงความสงบภายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสถียรภาพ และพัฒนาระบบบริหารงาน ภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

5.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก สำนักปลัด เทศบาลตำบลสงเปลือย

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม)	ผลการดำเนินงาน							
			งบประมาณ ตามแผนพัฒนา (บาท)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
6	โครงการฝึกอบรม ป้องกันและแก้ไขปัญหา หมอกควันและไฟป่า	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตาม โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. ตำบลสงเปลือย โดยจ่าย เป็น ค่าอาหาร ค่าอาหาร ว่าง และเครื่องดื่ม ค่าป้าย และ วัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ จำเป็น	30,000	20,000	0	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67			/	ปี พ.ศ. 2567 ไม่ได้จัด อบรม ตาม โครงการ
7	โครงการฝึกอบรม ทบทวน อปพร.ตำบล สงเปลือย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ฝึกอบรมทบทวน อปพร.ตำบล สงเปลือย	30,000	30,000	0	1 ต.ค 66 - 30 ก.ย. 67			/	โอนลด 20,000 บาท
8	โครงการเสริมสร้าง ประสิทธิภาพการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนน	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตาม โครงการฯ โดยจ่าย เป็น ค่าอาหารค่า อาหาร ว่าง และเครื่องดื่ม ค่าป้าย และวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น	30,000	20,000	19,500	1 ต.ค.66- 30 ก.ย.67 10 มิ.ย.67 เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	/			
	รวม 8 โครงการ/กิจกรรม		340,000	180,000	23,640					

รายงานผลแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 12 เดือน ห้วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567) แยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาความมั่นคงความสงบภายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และพัฒนาระบบบริหารงาน ภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

5.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป หน่วยงานรับผิดชอบหลัก สำนักปลัด

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม)	ผลการดำเนินงาน							
			งบประมาณ ตามแผนพัฒนา (บาท)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	โครงการจัดงานต่างๆ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันปิยมหาราช วันท้องถิ่นไทย และ วันสำคัญอื่นๆ	50,000	20,000	20,000	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67 20 ส.ค.67 เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	/			
2	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบล คุ่มแก้ว ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลคุ่มแก้วตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	50,000	40,000	40,000	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67 28 ก.พ. 67 เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	/			
3	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเขาวง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอเขาวงสำหรับดำเนินงานตามโครงการจัดงานรัฐพิธีและวันสำคัญของชาติไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	30,000	20,000	0	1 ก.พ.66 - 30 ก.ย. 67			/	อำเภอเขาวงไม่ขอรับเงินอุดหนุนตามโครงการ

รายงานผลแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 12 เดือน ห้วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567) แยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาความมั่นคงความสงบภายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสถียรภาพ และพัฒนาระบบบริหารงาน ภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

5.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป หน่วยงานรับผิดชอบหลัก สำนักปลัด

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม)	ผลการดำเนินงาน							
			งบประมาณ ตามแผนพัฒนา (บาท)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
4	โครงการประชุม เชิงปฏิบัติการระดับ ตำบล เพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดับ ตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	30,000	10,000	0	1 ต.ค 66 - 30 ก.ย. 67			/	ปี 2567 ไม่ได้จัดทำ แผน เพิ่มเติม
5	โครงการประชุมเชิง ปฏิบัติการระดับหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดับ หมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	30,000	10,000	0	1 ต.ค 66 - 30 ก.ย. 67			/	ปี 2567 ไม่ได้ จัดทำแผน เพิ่มเติม
	รวม 5 โครงการ/กิจกรรม		190,000	100,000	60,000					
	รวม 13 โครงการ/กิจกรรม		530,000	280,000	83,640					

สรุปผลการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 12 เดือน (ช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาความมั่นคง ความสงบภายใน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และพัฒนาระบบบริหารงาน ภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ	หมายเหตุ
1	โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น	30	2,720,000	100	
2	โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	13	280,000	43.33	
3	โครงการที่ลงนามสัญญาและเบิกจ่ายเสร็จสิ้น	5	83,640	16.66	
4	โครงการที่ลงนามสัญญาและอยู่ ระหว่างดำเนินการ จำนวน - โครงการ	-			
5	โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ	8	140,000	26.66	

สรุปผลการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 12 เดือน (หัวขัระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 – 5 รอบ 12 เดือน (หัวขัระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ	หมายเหตุ
1	โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น	370	195,699,000	100	
2	โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567	109	30,458,174	29.46	
3	โครงการที่ลงนามสัญญาและเบิกจ่ายเสร็จสิ้น	96	28,160,914	25.94	
4	โครงการที่ลงนามสัญญาและอยู่ ระหว่างดำเนินการ จำนวน - โครงการ	-	-	-	
5	โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ	13	2,297,260	3.52	

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายงานผลแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(รอบ 12 เดือน ห้วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)

1.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (สำนักปลัด)

ลำดับที่	รายการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม)	ผลการดำเนินงาน							
			งบประมาณ ตามแผนพัฒนา (บาท)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร มีชั้นวางแฟ้มแบบ 20 ช่อง ช่องใส่แฟ้ม 2 ชั้น มีล้อสำหรับเคลื่อนย้าย จำนวน 1 ตู้	10,000	6,000	6,000	1 ต.ค.66- 30 ก.ย.67 26 ม.ค. 67 เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	/			

2.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (สำนักปลัด)

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	ผลการดำเนินงาน							
			งบประมาณ ตามแผนพัฒนา (บาท)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	32,000	32,000	32,000	1 ต.ค.66- 30 ก.ย.67 21 มี.ค. 67 เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	/			

รายงานผลแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(รอบ 12 เดือน ห้วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)

3. ประเภทครุภัณฑ์ สำนักงาน

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	ผลการดำเนินงาน							
			งบประมาณ ตามแผนพัฒนา (บาท)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	เก้าอี้สำนักงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว	10,000	5,400	5,400	1 ต.ค.66- 30 ก.ย.67 11 มี.ค. 67 เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	/			

4. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	ผลการดำเนินงาน							
			งบประมาณ ตามแผนพัฒนา (บาท)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้ม -ชนิด 2 บาน จำนวน 2 หลัง -ชั้นแฟ้ม 40 ช่อง จำนวน 1 หลัง	25,000	21,000	21,000	1 ต.ค.66- 30 ก.ย.67 26 มี.ค. 67 เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	/			

รายงานผลแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(รอบ 12 เดือน ห้วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)

5. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

5.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน (สำนักปลัด)

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	ผลการดำเนินงาน							
			งบประมาณ ตามแผนพัฒนา (บาท)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิด 15 ลิ้นชัก จำนวน 1 หลัง	10,000	8,000	8,000	1 ต.ค.66- 30 ก.ย.67 28 ก.พ 67 เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	/			

6. ประเภทครุภัณฑ์อื่น

6.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน (สำนักปลัด)

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	ผลการดำเนินงาน							
			งบประมาณ ตามแผนพัฒนา (บาท)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	บันไดอลูมิเนียม	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อบันไดอลูมิเนียมแบบสไลด์ 2 ตอน ความยาว 10 x 10 ฟุต จำนวน 1 อัน	10,000	5,000	0	1 เม.ย. 67- 30 ก.ย. 67			/	งบประมาณไม่เพียงพอจัดซื้อตามราคาตลาด

รายงานผลแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(รอบ 12 เดือน ห้วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567) 7.ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 7.1 แผนงานการศึกษา (กองการศึกษา)

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	ผลการดำเนินงาน							
			งบประมาณตามแผนพัฒนา (บาท)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	เครื่องพิมพ์เลเซอร์	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทีก)	5,000	3,300	3,300	1 ต.ค.66- 30 ก.ย.67 4 ก.ค.67 เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	/			

8. ประเภทครุภัณฑ์ สำนักงาน

8.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ (กองสวัสดิการสังคม)

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	ผลการดำเนินงาน							
			งบประมาณตามแผนพัฒนา (บาท)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	เก้าอี้สำนักงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 4 ตัว	10,000	7,200	7,200	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67 26 ม.ค. 67 เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	/			
2	โต๊ะทำงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	10,000	500	0	1 ต.ค 66 - 30 ก.ย. 67			/	งบประ มาณไม่ เพียงพอใน การจัดซื้อ
		รวม 9 รายการ	122,000	88,400	82,900					

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

ปัญหา อุปสรรค

จากรายงานผลแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 12 เดือน ห้วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567) พบปัญหา อุปสรรค ดังนี้

1. โครงการที่นำไปสู่การปฏิบัติ จำนวน 109 โครงการ/กิจกรรม เมื่อเปรียบเทียบกับโครงการที่มีอยู่ในแผนพัฒนาห้าปี พ.ศ.2567 จำนวน 370 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 29.45 คิดเป็นสัดส่วนที่น้อย ในการนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ
2. การจัดทำแผนพัฒนา ส่วนใหญ่มีโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ที่มีจำนวนโครงการมาก เมื่อเทียบอัตราส่วนของงาน/โครงการแล้วอยู่ในเกณฑ์สูง ปัญหาความ ต้องการของประชาชนที่นำมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนามีจำนวนมากแต่มีงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินการ
3. สิ้นไตรมาสที่ 2 การเบิกจ่ายงบประมาณ จากที่ตั้งงบประมาณไว้ จำนวน 109 โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินการและเบิกจ่ายเสร็จสิ้น มีจำนวน 23 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 21.10 คิดเป็นสัดส่วนที่น้อย ในการนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ
4. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการนำไปใช้ในการพัฒนา

ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น

1. ควรจัดเรียงลำดับความสำคัญของโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาในแต่ละปียังโดยคำนึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของงบประมาณ ในการนำโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติให้มาก อันจะส่งผลให้ร้อยละของความสำเร็จตามแผนพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ที่สูงขึ้น
2. ควรมีการประสานของงบประมาณจากหน่วยงานอื่น เพื่อนำมาดำเนินการพัฒนาโครงการในพื้นที่ให้มากขึ้น
3. ควรให้ทุกสำนัก/กอง เร่งดำเนินการตามแผนงานโครงการที่วางไว้ให้ทันห้วงระยะเวลา ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ไม่ควรเร่งดำเนินการในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ
4. ควรปรับปรุงด้านการจัดเก็บรายได้ให้สามารถจัดเก็บรายได้ให้มากขึ้น ตามข้อกำหนด ระเบียบที่เกี่ยวข้อง